基準点精度管理表

作業名		地区名		計画機関名		作業機関名		点検者	印
目　的		期　間		作　業　量		主任技術者	印		

基線解析辺			仮定三次元網平均						三次元網平均計算	
測　点　名		辺長（斜距離）	△X		△Y		△Z		斜距離の残差	
自：	至：		残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲
		別表の通り								

新点位置の標準偏差				
新　点　名	水平位置		標　　高	
	標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲
別表の通り				

点　検　測　量		
測　点　名		較差（点検値−採用値）
自：	至：	

主要機器名称番号

永久標識の種別等		
種　別	数量	埋標形式

特　記　事　項
スタティック法

基線解析辺					仮 定 三 次 元 網 平 均						三次元網平均計算	
測 点 名				辺 長 (斜距離)	△X		△Y		△Z		斜距離の残差	
自:		至:			残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲
301	新潟三島	1	平島	10037.433							0.015	0.080
1	平島	302	栃尾	15707.145							0.009	0.080
1	平島	303	小千谷	12438.806							0.012	0.080

新点位置の標準偏差					新点位置の標準偏差					新点位置の標準偏差				
新　点　名	水平位置		標　　高		新　点　名	水平位置		標　　高		新　点　名	水平位置		標　　高	
	標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲		標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲		標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲
1 平島	MB　0.006 ML　0.011 MS　0.013	0.100	MB　0.011	0.200										